

<p>項目</p> <p>月日</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不具合内容…熱交換率が低下する。 ・ 原因…冷却する配管の周りにスケールが堆積している。 ・ 効果判定基準…スケールが剥離脱落するか。 ・ 検証定點…配管列全て。
<p>1月23日 デモ開始</p>	
<p>4月4日 デモ後 71日経過</p>	
<p>効果判定</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最上段の配管に付着していたスケールが剥離脱落しています。 ・ 上部から2段目の配管でもスケールの剥離脱落が開始しています。